



מפרט תכולת עבודה לפירוק מבנה בריכת הסולטן

- באחריות הספק לספק את כל האמצעים הלוגיסטיים לביצוע העבודה לרבות מנופים, במות הרמה, מנועים, סבלים, כלי עבודה וכל הנדרש לביצוע העבודה באיכות וברמה הגבוהה ביותר כגון מלגזות, מנופים וכו'.
- כלל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנים, לרבות אישורי עבודה בגובה והדרכת בטיחות עובדים.
- את ההצעות בהליך, יש להגיש עד ליום ראשון **21.9.25** בשעה **10:00** בדוא"ל – dana@ariel.org.il
- ניתן לקיים סיור מקדים בבריכת הסולטן בתיאום עם גב' לירז נקדאי- 050-9100676.
- על הספק למסור את השטח נקי מציוד עד ליום שני **20.10.25**

תכולה:

תיאור העבודה:

- אתר ברכת הסולטן בנוי ממבנה קונסטרוקציה מודולארית בשני חלקים עיקריים עליהם מושתתת תנועת הקהל.
חלק א – הפואיה + מנגשים.
חלק ב- טריבונה, אורקסטרה, מנגשים לנכים, מנגשי חירום.
כ- 1800 מטר רצפה בגבהים שונים, מגובה 2 מטר עד 14 מטר.
פיגום קל
משטחי דריכה מתכת לפירוק בעזרת ציוד ייעודי
מעקות כ- 120 מטר רץ מרותכים
כ 150 טון ברזל
כולל סידור+ פינוי הציוד משטח בריכת הסולטן
- תוכנית העבודה לחלק זה של שיפוץ האתר כוללת את פירוק ופינוי **חלק א בלבד** – פואיה + מנגשים.
- יש לפרק את מבנה הפואיה והמנגשים כפי שמופיעים בתוכנית ובתמונות המצורפות (מומלץ ואף רצוי לקיים סיור להבנת העבודה).
- פירוק תשתית קונסטרוקציה תומכת - קורות דאבל טי – עבודת מנוף + חיתוך במקום .
- העבודה כוללת:
 1. כח אדם מיומן לביצוע העבודה.
 2. איחוד ואירוז הציוד לטובת הובלה ופריקה באתר אחר.
 3. סה"כ ימי עבודה מוערכים לטובת הפירוק – 5 ימים מלאים.
 4. יתכן ובשל אילוצים העבודה לא תהיה רציפה אלא תחולק לעד 3 חלקים .





